



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

**ASST PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA OMS, 1 –
24127 BERGAMO (BG)**

**IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI
BORGO PALAZZO E CONSULTORIO VILLA
D'ALME'**

Sicurezza (Health & Safety)

Cronoprogramma

<i>COMMESSA</i>		231106
<i>CODICE DOCUMENTO</i>		231106EGC011
<i>REVISIONE</i>		0
<i>DATA</i>		DIC 2023

<i>REDATTO</i>		NLA
<i>APPROVATO</i>		SAL

 **Questo documento è pensato per la stampa fronte-retro.**

0	DIC 2023	NLA	Prima emissione
Rev	Data	Autore	Descrizione

Indice delle revisioni

	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa	25 mar 24		1 apr 24		8 apr 24		15 apr 24		22 apr 24		29 apr 24		6 mag 24		13 mag 24		20 mag 24		27 mag 24		3 giu 24		10 giu 24							
							V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
1	ASST Papa Giovanni XXIII	44 giorni?	25/03/24 8.00	23/05/24 17.00																																
2	Padiglione 18	33 giorni?	25/03/24 8.00	08/05/24 17.00			▶																													
3	Allestimento del cantiere	3 giorni	25/03/24 8.00	27/03/24 17.00			■																													
4	Nolo autogru e posa unità esterna	0,25 giorni?	03/04/24 7.00	03/04/24 10.00																																
5	Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa	10 giorni	04/04/24 7.00	17/04/24 17.00			■																													
6	Impianto VRF - impianti elettrici	5 giorni	04/04/24 7.00	10/04/24 17.00			■																													
7	Assistenze murarie 1	10 giorni	04/04/24 7.00	17/04/24 17.00			■																													
8	Assistenze murarie 2	7 giorni?	17/04/24 7.00	25/04/24 17.00			■																													
9	Impianto VRF - unità esterna	2 giorni	17/04/24 7.00	18/04/24 17.00			■																													
10	Impianto VRF - unità interne	10 giorni	19/04/24 7.00	02/05/24 17.00			■																													
11	Collaudo / primo avviamento impianti	2 giorni	03/05/24 8.00	06/05/24 17.00	10		■																													
12	Smobilizzo del cantiere	2 giorni	07/05/24 8.00	08/05/24 17.00	11		■																													
13	Padiglione 7	28 giorni?	28/03/24 8.00	06/05/24 17.00			▶																													
14	Allestimento del cantiere	3 giorni	28/03/24 8.00	01/04/24 17.00			■																													
15	Nolo autogru e posa unità esterna	0,25 giorni?	03/04/24 11.00	03/04/24 14.00																																
16	Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa	7 giorni	04/04/24 7.00	12/04/24 17.00			■																													
17	Impianto VRF - impianti elettrici	3 giorni	04/04/24 7.00	08/04/24 17.00			■																													
18	Assistenze murarie 1	7 giorni	04/04/24 7.00	12/04/24 17.00			■																													
19	Assistenze murarie 2	7 giorni	15/04/24 7.00	23/04/24 17.00			■																													
20	Impianto VRF - unità esterna	2 giorni	15/04/24 7.00	16/04/24 17.00			■																													
21	Impianto VRF - unità interne	10 giorni	17/04/24 7.00	30/04/24 17.00			■																													
22	Collaudo/ primo avviamento impianti	2 giorni	01/05/24 8.00	02/05/24 17.00	21		■																													
23	Smobilizzo del cantiere	2 giorni	03/05/24 8.00	06/05/24 17.00	22		■																													
24	Consutorio di Villa D'Almè	39 giorni?	01/04/24 8.00	23/05/24 17.00			▶																													
25	Allestimento del cantiere	3 giorni	01/04/24 8.00	03/04/24 17.00			■																													
26	Nolo autogru e posa unità esterna	0,25 giorni?	03/04/24 15.00	03/04/24 17.00																																
27	Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa	7 giorni	22/04/24 8.00	30/04/24 17.00			■																													
28	Impianto VRF - impianti elettrici	3 giorni	22/04/24 8.00	24/04/24 17.00			■																													
29	Assistenze murarie 1	7 giorni	22/04/24 8.00	30/04/24 17.00			■																													
30	Assistenze murarie 2	12 giorni	02/05/24 8.00	17/05/24 17.00			■																													
31	Impianto VRF - unità esterna	2 giorni	02/05/24 8.00	03/05/24 17.00			■																													
32	Impianto VRF - unità interne	10 giorni	04/05/24 8.00	17/05/24 17.00			■																													
33	Collaudo / primo avviamento impianti	2 giorni	20/05/24 8.00	21/05/24 17.00	32		■																													
34	Smobilizzo del cantiere	2 giorni	22/05/24 8.00	23/05/24 17.00	33		■																													